



Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

---

**Aktualności**

---

Całkowita wartość projektu **17.790 267,76 PLN**

Wkład Unii Europejskiej **11.488 445,72 PLN**

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.

Wartość robót budowlanych: 12.051.580,00 PLN

Termin zakończenia robót do 31.08.2013 r.

Roboty rozpoczęto 12.08.2010 r.

**Projekt Partnerski**, realizowany przez:

**1. Miasto Jelenia Góra** – jako lidera projektu

**2. Kolegium Zakonu Pijarów** - jako partnera

**3 . Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela** - jako partnera

Głównym celem projektu była poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowskiej Miasta Jeleniej Góry, wzrost konkurencyjności dolnośląskiego potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty kulturalnej regionu i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic.

W wyniku realizacji projektu 3 obiekty zabytkowe, stanowiące jeden unikalny kompleks, zostały poddane konserwacji i restauracji a jeden obiekt został zaadaptowany do pełnienia nowej funkcji– centrum kultury, którym jest Muzeum Przyrodnicze.

W ramach projektu wykonano:

- renowację elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela wraz z konserwacją zabytkowych epitafiów na ścianach zewnętrznych,



- renowację elewacji obiektu klasztornego,
- przebudowę dachu budynku klasztoru,




- renowację zabytkowej dzwonnicy na wejściu do zespołu pocysterskiego,



- kompleksowy remont i modernizację wnętrza budynku klasztornego w części zarządzanej przez Miasto wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych,



budowę windy dla osób niepełnosprawnych,







- zakup wyposażenia dla Muzeum Przyrodniczego

- zagospodarowanie terenu od strony ulicy Cieplickiej poprzez utworzenie pasażu rekreacyjnego ze strefą odpoczynku i relaksu.

W trakcie realizacji projektu, na początku 2011 r. spod warstwy tynku odsłonięte zostały duże fragmenty dekoracji freskowej. Miasto podjęło decyzję o rewitalizacji odkrytych malowideł freskowych i przeprowadzeniu konserwacji estetycznej odkrytych polichromii na pow. 500 m<sup>2</sup> oraz konserwacji zachowawczej na powierzchni ok. 1.400 m<sup>2</sup>.











---

Zakończono prace elewacyjne kościoła św. Jana Chrzciciela w zakresie elewacji tynków, zakończono prace na wieży obejmujące:

- prace malarskie elewacji,
- konserwatorskie renowacji balustrady,
- konserwatorskie renowacji stolarki okiennej i żaluzji drewnianych.

Zakończono prace konserwatorskie epitafiów na murze pomiędzy wieżą i budynkiem plebani a także prace konserwatorskie renowacji rzeźb za kościołem.

Zakończono prace na obiekcie klasztoru:

- wykonano nowe pokrycie dachowe,
- wymieniono wszystkie okna w obiekcie wraz z oknami ppoż.,



- skuto tynki na elewacji klasztoru, wykonano nowe tynki na obiekcie, zakończono malowanie elewacji.
- wykonano ocieplenie i ułożenie suchych tynków na poddaszu,
- wykonano posadzki na parterze, I i II piętrze.

Zakończono prace związane z ciągami pieszo-jezdnymi w części kościelnej. Ułożona została kostka betonowa, opaski wokół kościoła i wieży wypełnione zostały otoczkami, tereny zielone zrekultywowane i obsiane trawą. Wykończono posadzki piwnic płytkami. Zamontowana została konstrukcja windy w wirydarzu.

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wirydarza – wykonano wyburzenia przybudówek, izolacje pionowe z drenażem wokół klasztoru.

Trwają roboty wyburzeniowe dotyczące wykuwania murów pod instalacje wodno-kanalizacyjne i pionowy wentylacyjne.

Trwają roboty żelbetowe pod schody z parteru na półpiętro, z półpiętra na piętro oraz do piwnicy, klatki schodowe.

Na poddaszu trwają prace przy wykonywaniu podłóg na poziomie nieużytkowym.

Wewnątrz obiektu trwają prace branży elektrycznej na poziomie poddasza i I piętra oraz branży sanitarnej na poziomie parteru, I piętra i poddasza.

Trwają prace elewacyjne klasztoru od strony rzeki.

Zaawansowanie robót wynosi około 56 %

Wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji odkrytych malowideł freskowych jest Firma Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur s.j.

Wartość robót budowlanych konserwacyjnych : 1.697.400,00 PLN

Roboty zostały rozpoczęte w dniu 07.02.2012 r. i zakończone w dniu 30.10.2012 r. Wykonawca Ars Longa wykonał odsłonięcie i konserwację techniczną barokowych fresków na powierzchni 1415,09 m<sup>2</sup> oraz odsłonięcie i konserwację estetyczną fresków na powierzchni 500,07 m<sup>2</sup>.

Wykonane prace zostały przyjęte przez komisję odbiorową.





Fotorelacja z postępu prac z dnia 16.01.2012 r.



---

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Odnowa i konserwacja fresków w Zespole Pocysterskim" . Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

<http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7495&idmp=99&r=r>

Jelenia Góra, dn. 12.01.2012 r.

---

Fotorelacja z postępu prac z dnia 30 grudnia 2011 r.









---

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra został ogłoszony konkurs na "Opracowanie koncepcji aranżacji sal wystawienniczych muzeum zlokalizowanego we wnętrzach Zespołu Poczysterskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach. Informacje o konkursie znajdują się pod adresem:

<http://bip.um-jeleniagora.dolnyślask.pl/dokument.php?iddok=7420&idmp=1213&r=r>

Jelenia Góra, dn. 27.12.2011 r

---

Fotorelacja z postępu prac z dnia 8 grudnia 2011 r.





---

Porównanie postępu prac wrzesień 2010 - październik 2011



---

Fotorelacja z postępu prac z dnia 20 październik 2011 r.





W dniu dzisiejszym w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach, miało miejsce uroczyste podpisanie aktu rozpoczynającego realizację projektu pod nazwą „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”.

W uroczystym podpisaniu dokumentu wzięli udział: Prezydent Miasta Marek Obrębalski, Prowincjał Zakonu Pijarów z Krakowa ks. Józef Tarnawski, w imieniu Biskupa Legnickiego uczestniczył ks. Dziekan Bogdan Żygadło.



Tuż po uroczystej mszy świętej, koncelebrewanej przez: ks. Prowincjała Józefa Tarnawskiego, ks. Dziekana Bogdana Żygadło oraz Proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Józefa Jacka Raczka - Prezydent Miasta, wraz z partnerami projektu, podpisał akt rozpoczynający prace rewaloryzacyjne. Dokument złożony został do metalowej skrzyni, która zostanie wkopana, przez wykonawcę, po rozpoczęciu robót w obiekcie.

Jelenia Góra, dn. 19.09.2010 r.

---

Przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Jelenia Góra, dn. 3.09.2010 r.

---

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem budowlano – konserwatorskim Castellum na wykonawstwo robót budowlanych na kwotę 11 956 000,00 PLN.



Jelenia Góra, dn. 12.08.2010 r.

---

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu firmą PM Group Polska z Wrocławia na kwotę 602 680,00 PLN.

Jelenia Góra, dn. 14.05.2010 r.

---

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” na kwotę 16 448 462,00 PLN.

Jelenia Góra, dn. 28.01.2010 r.

---

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach".

Jelenia Góra, dn. 08.06.2009 r.

---

### Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic. Projekt realizowany będzie w obrębie zabytkowego XVIII wiecznego zespołu budynków dawnego klasztoru pocysterskiego. Ze względu na wartość historyczną i objęcie obiektu ochroną konserwatorską poprzez wpisy do rejestru zabytków, podstawowym założeniem projektu jest gruntowna renowacja oraz udostępnienie dla turystów krajowych i zagranicznych, kuracjuszy oraz mieszkańców Miasta Jelenia Góra zespołu pocysterskiego adaptacją części budynku klasztoru na cele kulturalne.

Prace jakie muszą być wykonane, aby obiekt służył powyższym celom, to przede wszystkim:

Dokończenie renowacji elewacji budynku zabytkowego kościoła P.W. Św. Jan Chrzciciela wraz z konserwacją zabytkowych epitafiów na ścianach zewnętrznych,

Wykonanie remontu elewacji budynku klasztornego wraz z wymianą okien w częściach przynależnych do Miasta i do Parafii Ojców Pijarów

Renowacji zabytkowej dzwonnicy na wejściu do zespołu pocysterskiego

Gruntowna przebudowa dachu budynku klasztornego, w nawiązaniu do koloru i stylistyki wykonanych prac na części przynależnej do Parafii,

Kompleksowa modernizacja wnętrza budynku klasztornego w części zarządzanej przez Miasto polegająca na wykonaniu wszelkich instalacji wewnętrznych, remoncie pomieszczeń z zaadoptowaniem ich do



pełnienia nowych funkcji, budowa windy dla osób niepełnosprawnych,

Zakup niezbędnego wyposażenia i mebli pod potrzeby planowanych do ulokowania instytucji kultury,

Zagospodarowanie terenu od strony ulicy Cieplickiej (przebudowa ogrodzenia z zamontowaniem kutej bramy i furtki, utworzenie pasażu rekreacyjnego i strefy odpoczynku i relaksu.

Docelowo, w zmodernizowanym obiekcie swoją siedzibę będzie miało Muzeum Przyrodnicze. Cały obiekt zespołu klasztornego stanie się atrakcją turystyczną na tworzonym linowym, krajowym produkcie turystycznym „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”. Turyści podróżujący nowym szlakiem turystycznym na pewno nie ominą Jeleniej Góry i przyjadą od 2012 roku do odrestaurowanego obiektu klasztoru pocysterskiego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach” nr RPDS.06.04.00-02-063/09 z dnia 28.01.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

Całkowita wartość Projektu wynosi - 16 448 462,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej - 11 513 923,40 PLN stanowiące nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu - 30.06.2012 r.

---

Przydatne linki:

Strona poświęcona Unii Europejskiej - [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - [www.rpo.dolnyslask.pl/](http://www.rpo.dolnyslask.pl/)